

## EMP – Plan okolinskog upravljanja AD „GRADITELJ“ Teslić

### Plan mjera ublažavanja uticaja na okoliš

Faza	Uticaj	Mjera ublažavanja	Troškovi ublažavanja (KM)	Odgovornost	Provođenje navedene mjere
<b>Gradnja</b>	Prašina i buka koja se generiše u toku radova / iskopavanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ograničiti radove u vremenskim intervalima (radno vrijeme)</li> <li>- Koristiti mašine koje imaju opremu za smanjenje buke</li> <li>- Poštivati sve zakonske propise koji se tiču izgradnje (buka, radno vrijeme, osiguranje gradilišta)</li> </ul>	Troškovi su sastavni dio troškova radova	Izvođač građevinskih radova	Mjera provedena
	Ispušni plinovi i vibracije iz mašina koje se koriste u toku radova	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koristiti najbolju/najnoviju opremu</li> <li>- Ne dozvoljavati prazan rad mašina</li> </ul>	Troškovi su sastavni dio troškova radova	Izvođač građevinskih radova	Mjera provedena
	Zagađenje tla u slučaju curenja ulja ili masti iz mašina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavati i skladištiti mašine samo na određenim lokacijama (betonirane ili asfaltirane)</li> <li>- U slučaju izljevanja goriva ili maziva na tlo, prikupiti i kontrolisati izljevanje</li> </ul>	Troškovi su sastavni dio troškova radova	Izvođač građevinskih radova	Mjera provedena
	Zagađenje tla i vode zbog neadekvatnog zbrinjavanja čvrstog, građevinskog otpada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osigurati pravilno zbrinjavanje otpada na zvanično određenim deponijama</li> <li>- Maksimalno ponovno iskoristiti otpad, posebno inertni material i korisnu zemlju</li> <li>- Opasni otpad zbrinut putem ovlaštene firme</li> </ul>	Troškovi su sastavni dio troškova radova	Izvođač građevinskih radova	Mjera provedena
	Estetsko narušavanje okoline	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osigurati da objekat ne narušava estetski izgled okruženja, ispoštovati zahtjeve koje nalažu urbanistička dozvola, regulacioni plan i slično</li> </ul>	Troškovi treba da su prepoznati u toku projektovanja	Klijent i izvođač radova	Mjera provedena
	Slučajni pronalasci iskopina, grobnica ili sl. tokom zemljanih radova	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obustaviti radove i obavijestiti nadležnu instituciju.</li> </ul>	Izvođač mora biti svjestan troškova i eventualnog kašnjenja	Izvođač građevinskih radova	Nije bilo evidentiranih pronalazaka u toku rada
	Zagadjenje tla radi curenja tečnog energenta koji se skladišti na lokaciji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osigurati sve propisane mjere u slučaju da se tečno gorivo skladišti u sklopu objekta</li> </ul>	Troškovi treba da su prepoznati u toku projektovanja	Klijent i izvođač radova	

## Plan okolinskog nadzora/monitoring

Faza	Koji parametar će se nadgledati?	Gdje će se parametar nadgledati?	Kako će se parametar nadgledati?	Kada će se parametar nadgledati?	Troškovi monitoringa (opreme)	Odgovornost	Provođenje nadzora/monitoringa
<b>Izgradnja</b>	Prašina i buka koja se generiše u toku radova / iskopavanja	Na mjestu izgradnje	Vizuelna i slušna inspekcija na samoj lokaciji	U toku radova. U slučaju žalbi od komšija potrebno je izvršiti mjerenja nivoa buke i kvalitete zraka	Nema dodatnih troškova osim u slučaju dodatnih mjerenja u slučaju žalbi	Izvođač radova i nadzor	Provedeno
	Ispušni plinovi i vibracije iz mašina koje se koriste u toku radova	Na mjestu izgradnje i okolo lokacije	Vizuelna inspekcija tj. pregled da li su vidljivi tragovi ulja i maziva na tlu	U toku radova i nakon završetka radova	Nema dodatnih troškova, osim troškova čišćenja u slučaju izlivanja	Izvođač radova i nadzor	Nije bilo žalbi
	Zagađenje tla u slučaju curenja ulja ili masti iz mašina						Provedeno
	Zagađenje tla i vode zbog neadekvatnog zbrinjavanja čvrstog, građevinskog otpada	Na mjestu izgradnje i okolo lokacije	Vizuelna inspekcija oko lokacije, utvrditi da li je sav otpad preuzet od strane komunalnog preuzeća	U toku radova i nakon završetka radova	Nema dodatnih troškova	Izvođač radova i nadzor	Provedeno
	Estetsko narušavanje okoline	U blizini radova	Vizuelna inspekcija	U toku i nakon završetka radova	Jednokratni pregled nakon završetka radova (i u toku), Takođe osigurati u projektu	Odgovorno osoblje iz preduzeća	Provedeno
	Slučajni pronalasci iskopina, grobnica ili sl. tokom zemljanih radova	Na cijelom gradilištu gdje se iskopava	Putem dnevnika radova i čuvanja korespondencije	U toku radova	Nema dodatnih troškova za nadzor	Izvođač radova i nadzor	Nije bilo evidentirano u toku radova.